

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

หมวด/รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	หมายเหตุ
รายรับตามประมาณการรายรับ			
ภาษีอากร	80,000.00	103,160.71	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	179,100.00	87,773.29	
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	232,919.96	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	151,300.00	1,930.00	
รายได้จากทุน	1,000.00	85.00	
ภาษีจัดสรร	22,369,000.00	22,089,501.07	
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,939,300.00	23,891,436.00	
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	45,969,700.00	46,406,806.03	
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,198,800.00	
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,198,800.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		49,605,606.03	

รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

หมวด/รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	หมายเหตุ
งบกลาง	13,587,706.00	12,782,265.00	
งบบุคลากร	15,666,540.00	13,356,623.00	
งบดำเนินงาน	8,769,264.00	6,239,718.68	
งบลงทุน	4,988,190.00	3,948,645.00	
งบเงินอุดหนุน	2,943,000.00	2,795,287.00	
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	45,969,700.00	39,137,538.68	
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,198,800.00	
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,198,800.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		42,336,338.68	
รายรับสูงกว่า รายจ่าย		7,269,267.35	

ส่วนที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	ผลการดำเนินงาน	งปม.ที่ตั้งไว้	งปม.ที่ใช้		
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผน)	52	15	4,379,000.00	4,017,220.00	361,780.00	
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)	-	16	6,516,700.00	6,510,700.00	6,000.00	
2) การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ สงบเรียบร้อยในชุมชน						
2.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	7	6	170,000.00	24,019.00	145,981.00	
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	5	100,000.00	89,830.00	10,170.00	
3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
3.1 แผนงานการเกษตร	1	1	50,000.00	49,900.00	100.00	
3.2 แผนงานการพาณิชย์		0	0	0	0	
4) การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม						
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1	10,000.00	10,000.00	0.00	
4.2 แผนงานงบบกลาง	4	4	12,476,000.00	11,740,300.00	735,700.00	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	ผลการดำเนินงาน	งปม.ที่ตั้งไว้	งปม.ที่ใช้		
5) การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
5.1 แผนงานสาธารณสุข	8	4	435,000.00	391,685.00	43,315.00	
5.2 แผนงานงบกกลาง	1	1	200,000.00	200,000.00	0.00	
6) การพัฒนาด้านการศึกษา						
6.1 แผนงานการศึกษา	14	4	5,182,924.00	4,548,339.00	634,585.00	
7) การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น						
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	3	300,000.00	279,997.00	20,003.00	
8) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร						
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	6	55,000.00	45,000.00	10,000.00	
8.2 แผนงานงบกกลาง	6	4	931,706.00	841,965.00	89,741.00	
รวม	128	70	30,806,330.00	8,748,955.00	2,057,375.00	

หมายเหตุ : จำนวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54 ของโครงการทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายผิวจราจร สายหน้าบ้าน ผอ. ประยงค์ ยางนอก บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ และขยายถนนข้างละ 0.60 ม. ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	กองช่าง	237,000	237,000	27 ก.พ.67 ถึง 25 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 142 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 11 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	กองช่าง	215,000	215,000	27 ก.พ.67 ถึง 25 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9 - บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 (ช่วงคุ้มศรีสง่า - ลำห้วยปอพาน) (บร.ถ.187-0015)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2	กองช่าง	310,000	310,000	27ก.พ.67 ถึง 25 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ตัดใหม่ บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	359,000	359,000	27ก.พ.67 ถึง 25 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คลองอีสานเขียว บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 14	ทำนบกั้นน้ำ คสล. ชนิดท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 3 แถวๆ ละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	กองช่าง	309,000	309,000	21ก.พ.67 ถึง 21 พ.ค..67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
6	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านกระเบื้อง น้อย หมู่ที่ 15	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 75 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านกระเบื้อง น้อย หมู่ที่ 15	กองช่าง	211,000	211,000	27 ก.พ.67 ถึง 25 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดพื้นที่จอดรถ จำนวน 10 คัน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	อบต.หนองชัยศรี	กองช่าง	220,000	220,000	31 พ.ค.67 ถึง 29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	ปรับปรุงทางระบายน้ำ โดยรื้อท่อและวางระบายน้ำเดิมบางส่วนออก แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว 22 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	กองช่าง	112,000	107,000	31 พ.ค.67 ถึง 29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสันติสุข (บร.ถ 187-039) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5	กองช่าง	291,000	276,800	31 พ.ค.67 ถึง 29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
10	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระเบื้อง - คลองหนองหว่า บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	กองช่าง	251,000	238,900	22 ก.พ.67 ถึง 22 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายหลังวัด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 310 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	กองช่าง	94,000	89,000	21 ก.พ.67 ถึง 21 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายเลียบบ้วยเอียน บ้านพะไล หมู่ที่ 10	เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 552 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านพะไล หมู่ที่ 10	กองช่าง	230,000	224,000	21 ก.พ.67 ถึง 21 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
13	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแก หมู่ที่ 13 - ถนนศรีสง่า โนนแดง (บร.ถ 187-0009)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	กองช่าง	489,000	464,520	22 ก.พ.67 ถึง 22 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายข้าง อบต.ด่านทิศตะวันตก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	กองช่าง	51,000	51,000	31 พ.ค.67 ถึง 29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงโคม อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	ปรับปรุงโดยทำผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน พื้น งานไฟฟ้า และตกแต่งภายใน ตามแบบ อบต.กำหนด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	อบต.หนองชัยศรี	กองช่าง	1,000,000	705,000	31 พ.ค.67 ถึง 29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนางพรรณี ปะจะนัง - บ้านนายโสภณ ลอยนอก บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	กองช่าง	388,000	388,000	22 ส.ค.- 20 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านหนองกราด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2	กองช่าง	482,000	482,000	13 ส.ค.- 10 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างบ่อพัก สายสี่แยก - วัดศรีภูมิวนาราม บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างบ่อพัก สายสี่แยก -วัดศรีภูมิวนาราม บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3 ขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	กองช่าง	497,000	497,000	23 ส.ค.- 27 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		170 ท่อน และก่อสร้างบ่อบำบัด จำนวน 15 บ่อ ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด						
4	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด (ช่วงสี่แยก - นางหนูภาส เนตินาค) บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 284 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด จำนวน 28 บ่อตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4	กองช่าง	480,000	480,000	23 ส.ค.-27 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโนนแดง - ประปาหมู่บ้าน (ลำห้วยปอพาน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5	กองช่าง	410,800	410,800	14 ส.ค.-11 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6 - คลองหนองหัว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	กองช่าง	495,000	495,000	13 ส.ค.- 10 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7 - สระสี่เหลี่ยม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7	กองช่าง	232,000	232,000	14ส.ค.-11 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสี่แยกแบ่งหมู่บ้าน บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7	กองช่าง	469,000	469,000	14 ส.ค.-11 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการขยายถนนผิวจราจร สายรอบสระน้ำวัดหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 394 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 591 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	กองช่าง	359,000	354,000	14 ส.ค.-11 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9 - บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 (ช่วงคุ้มศรีสง่า-ลำห้วยโปพาน) (บร.ถ.187-0015)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9	กองช่าง	244,000	244,000	13 ส.ค.- 10 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด						
11	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายทักษิณ ชาญขำนิ - นางศรี ตาลุนฉิม บ้านพะไล หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านพะไล หมู่ที่ 10	กองช่าง	207,900	207,900	22 ส.ค.- 20 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างบ่อพัก บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11	ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 จำนวน 162 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 20 บ่อ ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11	กองช่าง	498,000	498,000	23 ส.ค.- 27 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงถนน รหัสสายทาง บร.ถ. 187-002 (ช่วงบ้านสระสมบุรณ์ - บ้านศรีภูมิ)	ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านสระสมบุรณ์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	486,000	486,000	14 ส.ค.- 11 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
14	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	กองช่าง	488,000	488,000	22 ส.ค.-20 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง บร.ถ. 187-044 สายหน้าบ้านนายพฤษัย บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 - ห้วยศรีสัมพันธ์ หมู่ที่ 9	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	กองช่าง	491,000	490,000	13 ส.ค.- 10 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้านนางลำไย อินทร์ชำนาญ บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15 - แยกบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15	กองช่าง	289,000	289,000	22 ส.ค.- 20 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

2.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจราจรหนองชัยศรี	จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎจราจร	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	20,000	11,725	21 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	20,000	12,294	11 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี (หลักสูตรทบทวนในแต่ละปี)	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	หนองชัยศรี (หลักสูตรทบทวนในแต่ละปี)							

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการวันผู้สูงอายุ	จัดทำโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	50,000	49,980	23 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการตามพระราชดำริ	จัดทำโครงการพระราชดำริ	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดทำโครงการฝึกอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	20,000	19,875	25 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	จัดทำโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	5,000	-	19 มิ.ย.67	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	20,000	19,975	6 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้	จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	50,000	49,900	2 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	<u>อุดหนุนส่วนราชการ</u> อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์”	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์”	เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	กองสาธารณสุข	10,000	10,000	5 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

4.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ที่พึงจะได้รับตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ จำนวน 1,142 คน เดือนละ 744,700 บาท จำนวน 12 เดือน	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการฯ	8,936,400	8,460,300	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 336 คน เดือนละ 270,800บาท จำนวน 12 เดือน	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการฯ	3,249,600	3,020,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 คน เดือนละ 7,500 บาท	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการฯ	90,000	60,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองชัยศรี	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการฯ	200,000	200,000	13 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข	55,000	40,400	25 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข	75,000	51,285	2 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	<u>อุดหนุนส่วนราชการ</u> โครงการสนับสนุนกิจการกาชาดในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ ในโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข	5,000	-	ไม่ได้อุดหนุน	
4	<u>อุดหนุนองค์กรประชาชน</u> โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่บ้านละ 20,000 บาท	คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	300,000	300,000	27 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข	200,000	200,000	13 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) / ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน 120 คน จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี จำนวน 45 คน อัตราคนละ 36 บาท เป็นเงิน 297,675 บาท -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย จำนวน 40 คน อัตราคนละ 36 บาท เป็นเงิน 352,800 บาท -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม จำนวน 35 คน อัตราคนละ 36 บาท เป็นเงิน 208,700	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษาฯ	959,175	878,397	ต.ค.66-ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา [ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)]	<p>1. ค่าจัดการเรียนการสอน -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 120 คน อัตราคนละ 1,836 บาท/ปี เป็น เงิน 220,320 บาท</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) / ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 65 คน ดังนี้</p> <p>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี จำนวนเด็กปฐมวัย 25 คน แยกเป็น</p> <p>1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 290 บาท/ปี เป็นเงิน 7,250 บาท</p> <p>3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 325 บาท/ปี เป็นเงิน 8,125 บาท</p> <p>4) ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน คนละ 464 บาท/ปี เป็นเงิน 11,600 บาท</p>	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษาฯ	303,455	270,077	2.ธ.ค.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
3	วัสดุงานบ้านงานครัว [อาหารเสริม (นม)]	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง เด็กปฐมวัยจำนวน 120 คน อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 120 วัน เป็นเงิน 234,312 บาท 2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารจัดเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี จำนวน เด็กนักเรียน (เด็กอนุบาล – ป.6) จำนวน 150 คน อัตราคน ละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,112,982 บาท	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษาฯ	1,347,294	959,578.36	ต.ค.66-ก.ย. 67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	<u>อุดหนุนส่วนราชการ</u> ค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี จำนวน 570 คน ดังนี้ 1. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน โนนสูงน้อย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 176 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 774,400 บาท 2. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านศรี ม่วงแดง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ	โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง โรงเรียนบ้านศรีภูมิ -โรงเรียนบ้านกระเบื้อง	กองการศึกษา	2,573,000	2,440,287	ต.ค.66-ก.ย. 67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
		<p>เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 179 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 787,600 บาท</p> <p>3. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านศรีภูมิ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 150 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 660,000 บาท</p> <p>4. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกระเบื้อง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 65 คน อัตราคนละ 27 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 351,000 บาท</p>						

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

7.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนในตำบลหนองชัยศรี	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษาฯ	200,000	200,000	3 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์	การดำเนินการ โครงการจัดงานมหกรรมวันแดงแข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์ ประจำปี พ.ศ. 2567	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษาฯ	90,000	70,000	23 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการพัฒนาความสะอาดในศาสนา สถานที่ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี	ดำเนินงาน โครงการพัฒนาความสะอาดในศาสนา สถานที่ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี	วัดในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี	กองการศึกษา	10,000	9,997	3,10,17,24 ก.ค. 67 21,22,28, 29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นใหม่ให้กับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชน	ดำเนินโครงการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นใหม่ให้กับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชน	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	20,000	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	ดำเนินโครงการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	15,000	13,189	28 ส.ค.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การพัฒนาศุลากร การพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอนอหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การพัฒนาศุลากร การพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอนอหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	400,000	300,350	21 มิ.ย.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	<u>อุดหนุนส่วนราชการ</u> อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	อำเภอหนองหงส์	สำนักปลัด	10,000	10,000	23 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	<u>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหงส์</u> (งานรัฐพิธี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	อำเภอหนองหงส์	สำนักปลัด	25,000	15,000	7 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	<u>อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</u> อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยหินในการ ดำเนินงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลห้วย หิน	สำนักปลัด	20,000	20,000	7 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

8.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนางจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	อบต.หนองชัยศรี	กองคลัง	120,000	98,634	13 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยหรือเงินทดแทนกรณีที่พนักงานจ้างหรือลูกจ้าง ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือทำงาน ตามอัตราที่กำหนด รายจ่ายอื่นๆ ที่กำหนดให้จ่ายไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	8,500	2,300	30 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สำรองจ่าย	รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ สาธารณภัย	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	320,028	280,423	25 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	483,178	460,608	12 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ