



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร.๐ ๔๔๖๖ ๖๙๗๕

ที่ บร ๘๖๙๐๑/..... วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง...รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองชัยศรี ได้กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม  
๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ  
รอบ ๖ เดือน เพิ่มเติม และรายงานให้ผู้บริหารทราบ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองชัยศรี จึงขอสรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน โดยมีโครงการที่บรรลุไว้ใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๘๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ  
จาก ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ในชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ จาก ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ  
จาก ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ  
จาก ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ  
จาก ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ  
จาก ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  
๒ โครงการ จาก ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ  
จาก ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

ทั้งนี้ ควรเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมาย  
ที่กำหนด ต่อไป

๓. ระเบียบฯ...

**๓. ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**๔. ข้อเสนอ**

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้างต้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นายดำรงค์ สีระสูงเนิน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายเอกรัฐ นานอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
<b>1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ข้อบัญญัติ)	19	1	4	14	ร้อยละ 5.26	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)	26	-	5	21	ร้อยละ 0	กองช่าง
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5	-	5	-	ร้อยละ 0	กองช่าง
<b>2) การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและ การศึกษาคความสงบเรียบร้อยในชุมชน</b>						
2.1 แผนงานการรักษาคความสงบเรียบร้อย ภายใน	4	1	-	3	ร้อยละ 25	กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	1	-	4	ร้อยละ 20	กองสวัสดิการสังคม
<b>3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>						
3.1 แผนงานการเกษตร	1	1	-	-	ร้อยละ 100	กองสวัสดิการสังคม
3.2 แผนงานการพาณิชย์	-					

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)			หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
<b>4) การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม</b>					
4.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	-	1	ร้อยละ 0 กองสวัสดิการสังคม
4.2 แผนงานงบกลาง	4	3	-	1	ร้อยละ 75 กองสวัสดิการสังคม
<b>5) การพัฒนาด้านสาธารณสุข</b>					
5.1 แผนงานสาธารณสุข	5	1	1	3	ร้อยละ 20 กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานงบกลาง	1	-	-	1	ร้อยละ 0 กองสาธารณสุขฯ
<b>6) การพัฒนาด้านการศึกษา</b>					
6.1 แผนงานการศึกษา	4	3	-	1	ร้อยละ 75 กองการศึกษาฯ
<b>7) การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น</b>					
7.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	3	2	-	1	ร้อยละ 66.66 กองการศึกษาฯ
<b>8) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>					
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	2	-	3	ร้อยละ 40 สำนักปลัด
8.2 แผนงานงบกลาง	4	-	-	4	ร้อยละ 0 สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>ร้อยละ 17.24</b>

หมายเหตุ: จำนวนโครงการทั้งสิ้น 87 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของโครงการทั้งหมด

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อกักภายในหมู่บ้าน โนนสูงน้อย หมู่ที่ 2	วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing 0.40$ เมตร จำนวน 170 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อกัก จำนวน 12 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	246,000	บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อกักภายในหมู่บ้าน โนนสูงน้อย หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing 0.40$ เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อกัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	216,000	บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างบ่อพัก รหัสสายทาง บร.ถ.187-039 สายชอยสันติสุข (หลังร้านชัยสว่างคอนกรีต) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5	ขยายผิวจราจร คสล. ทน 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.40 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 10 บ่อ 140 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	270,000	บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5	กองช่าง	-	11 มี.ค 68 -9 มี.ย 68	ยังไม่ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6 - คลองหนองหัว	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	238,000	บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	กองช่าง			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ซอยสุขสำราญ บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 118 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	200,000	บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก และขยายผิวจราจร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 300 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 22 บ่อ และขยายผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	495,000	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนของอาจ แซ็ง บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ทนงชัยศรี กำหนด	91,000	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	กองช่าง	-	11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ทนงชัยศรี กำหนด	94,000	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	กองช่าง	-	11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15 - คลองหนองหัว	ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางตามแบบที่ อบต. ทนงชัยศรี กำหนด	419,000	บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15	กองช่าง	-	11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยประชาขามู๋ (บร.ถ.187-031) บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ทนงชัยศรี กำหนด	203,000	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดินและจัดสวน ตกแต่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	
12	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนางเสียม พงงาม ไปถึงบริเวณสามแยกโรงเรียนสมพร ไตรพรหม บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 892 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	304,000	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	
13	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายลำห้วยศรีสัมพันธ์ บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	287,000	บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
14	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอมรินทร์ อสามอก - นางทองใส ท้าย บ้านพะไล หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 332 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,328 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	452,000	บ้านพะไล หมู่ที่ 10	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	
15	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านศรีสะเกษ หมู่ที่ 11 (บร.ถ 187-0028)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	472,000	บ้านศรีสะเกษ หมู่ที่ 11	กองช่าง			ยังไม่ดำเนินการ	
16	โครงการปรับปรุงถนน รหัด สายทาง บร.ถ. 187-002 (ช่วงบ้านสระสมบูรณ์ - บ้านศรีภูมิ) บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. หนองชัยศรี กำหนด	484,000	บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	484,000	31 ต.ค.67 - 29 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
17	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	งานปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า 101.50 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต. หนองชัยศรี กำหนด	91,000	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	กองช่าง			ยังไม่ ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายทองคำ สกุลทอง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 144 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 50.40 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต. หนองชัยศรี กำหนด	36,000	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14	กองช่าง			ยังไม่ ดำเนินการ	
19	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สาย คุ้มสระสี่เหลี่ยม ทางทิศตะวันตก บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	ดังนี้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต. หนองชัยศรี กำหนด	39,000	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1	กองช่าง			ยังไม่ ดำเนินการ	

### โครงการเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศีกฤทธิ์ (บร.ถ.187-032) บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรีกำหนด	178,000	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1				ยังไม่ดำเนินการ	
2	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายริมทุ่ง (บร.ถ.187-0033) บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 111 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรีกำหนด	180,000	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1				ยังไม่ดำเนินการ	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 169 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	389,000	บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2			11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้าน บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3 – บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11 (บร.ถ. 187 - 029) ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรีกำหนด	329,000	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3				ยังไม่ดำเนินการ	
5	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างบ่อพัก สายสีเขียว - วัดศรีภูมิวราชม บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาด หนา 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 43 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ ตามแบบอบต.หนองชัยศรี กำหนด	137,000	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3				ยังไม่ดำเนินการ	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงหมู่กล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	59,000	บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4			11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการขยายผิวจราจรบริเวณสามแยกหน้าวัด บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	หนา 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	91,000	บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4			11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขสวัสดิ์) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	388,000	บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5			11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมี สุกุลทอง บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชัยศรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	57,000	บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6			11 มี.ค 68 -9 มิ.ย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	427,000	บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6				ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอกกริต ขอยของเหรียญ บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรีกำหนด	400,000	บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7				ยังไม่ดำเนินการ	
12	โครงการขยายถนนผิวจราจร สายหน้าโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขยายถนนผิวจราจรขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 318 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	182,000	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8				ยังไม่ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	231,000	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8				ยังไม่ดำเนินการ	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปพาร์มโก้ บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	166,000	บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9				ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
15	โครงการขยายผลจรรยาบรรณกริสรเสริมเหล็ก ซอยบ้านหมอสอนอง บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 148 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	58,000	บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9				ยังไม่ดำเนินการ	
16	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร ทน 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร ทน 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,028 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	411,000	บ้านพะไล หมู่ที่ 10				ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
17	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3 – บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11 (บร.ถ. 187 - 0027) ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	313,000	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3				ยังไม่ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มน้อย บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	91,000	บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11				ยังไม่ดำเนินการ	
19	โครงการปรับปรุงถนนไหล่สายทาง บร.ถ. 187 - 002 (ช่วงบ้านสระสมบูรณ์ - บ้านศรีภูมิ) บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	492,000	บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12				ยังไม่ดำเนินการ	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 9 บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 9 บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 3 แถว ๆ ละ 15 ท่อน รวมเป็น 45 ท่อน พร้อมผนังกำแพงปากท่อ คสล. ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	90,000	บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12				ยังไม่ ดำเนินการ	
21	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ. 187 - 015 สายบ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 (เส้นหน้าวัด) ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร ทหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	252,000	บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12				ยังไม่ ดำเนินการ	
22	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร ทหนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร ทหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	271,000	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13				ยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	36,000	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13				ยังไม่ ดำเนินการ	
24	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนายสนิท จงกลกลาง (บร.ถ. 187 – 042) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 988 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	395,000	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14				ยังไม่ ดำเนินการ	
25	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านจากหน้าบ้าน นางทองหยุ่น เบ้าสองศรี - ทางแยกข้างบ้านนางตุ้ย หนองไธสง บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	199,000	บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15				ยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
26	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองชัยศรี กำหนด	295,000	บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 15				ยังไม่ดำเนินการ	

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ187-0016 สายบ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านหนองแก หมู่ที่ 13 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย)	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,406,000	บ้านหนองแก หมู่ที่ 13	กองช่าง		28 ม.ค.68 - 28 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ187-0039 ซอยสันติสุข บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชัยศรี	กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,157,000	บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5			28 ม.ค.68 - 28 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ187-01 บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 - บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 784 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,870,000	บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1			28 ม.ค.68 - 28 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ187-003 บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 592 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 289 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,463,000	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8			28 ม.ค.68 - 28 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 187- 0024 บ้านกระเบื้องหมู่ที่ 4 – บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6	กว้าง 5 เมตร ยาว 722 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง และ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,624,500	บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4			3 ก.พ.68 – 4 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน  
2.1 แผนงานริ่กษาคความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเยาวชนชนบทกล้ารวมใจ ด้านภัยยาเสพติด	จัดทำโครงการอบรมเยาวชนชนบทกล้ารวมใจ ด้านภัยยาเสพติด	30,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ ดำเนินการ	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด	12,322	27 ธ.ค.67- 2ม.ค.68	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ คงเหลือ 7,678
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ ดำเนินการ	
4	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองชัยศรี	จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	50,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและยกระดับการศึกษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จัดทำโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	50,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ			ยังไม่ดำเนินการ	
2	โครงการฝึกอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดทำโครงการฝึกอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน	จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน	431,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	367,624	13-15 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณคงเหลือ 63,376
4	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	จัดทำโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	5,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	20,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ			ยังไม่ดำเนินการ	



### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้	จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อพัฒนา รายได้	50,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

#### 4.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	อุดหนุนส่วนราชการ กิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	เหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	กอง สาธารณสุข	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

## 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

## 4.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ที่พึงจะได้รับตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้จำนวน 1,202 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 9,573,600 บาท	9,573,600	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	4,401,700	ต.ค.67-30 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณคงเหลือ 5,171,900
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ จำนวน 350 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,384,000 บาท	3,384,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	1,563,200	ต.ค.67-30 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณคงเหลือ 1,820,800
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 15 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน ๆ ละ 7,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท	90,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ	30,000	ต.ค.67 – 30 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณคงเหลือ 60,000
4	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองชัยศรี	200,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสวัสดิการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสาธารณสุข

### 5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	55,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข	51,000	ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณคงเหลือ 4,000
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	60,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณสุข ประโยชน์ตำบลหนองชัยศรี	จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณสุข ประโยชน์ตำบลหนองชัยศรี	10,000	อบต.หนองชัยศรี	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนกิจการกาชาด ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหงส์ ในโครงการสนับสนุนกิจการกาชาด ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา	5,000	อบต.หนองชัยศรี	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน ในการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	300,000	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

## 5.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับตำบล	เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับตำบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	200,000	อบต.หนองชัยศรี	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

## 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

### 6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด./ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในสังกัด อบต.หนองชัยศรี จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม จำนวน 121 คน จำนวน 245 วัน	961,380	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษา	308,736	ต.ค.67 – 30 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณคงเหลือ 652,644
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา [ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)]	1. ค่าจัดการเรียนการสอน - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในสังกัด อบต.หนองชัยศรี ทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 121 คน อัตราคนละ 1,972 บาท/ปี เป็นเงิน 238,612 บาท 2. ค่าหนังสือเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในสังกัด อบต.	324,742	อบต.หนองชัยศรี	กองการศึกษา			ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		<p>หนองชัยศรี ทั้ง 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 66 คน เป็นเงิน 13,200 บาท</p> <p>3. ค่าอุปกรณ์การเรียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในสังกัด อบต.หนองชัยศรี ทั้ง 3 ศูนย์ อัตราคนละ 290 บาท/ปี จำนวน 66 คน เป็นเงิน 19,140 บาท</p> <p>4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในสังกัดอบต.หนองชัยศรี ทั้ง 3 ศูนย์ อัตราคนละ 325 บาท/ปี จำนวน 66 คน เป็นเงิน 21,450 บาท</p> <p>5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในสังกัดอบต. ทั้ง 3 ศูนย์ อัตราคนละ 490 บาท/ปี จำนวน 66 คน เป็นเงิน 32,340 บาท</p>							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการบ้านงานครัว [อาหารเสริม (นม)]	<p>วัตถุประสงค์งานครัว [อาหารเสริม (นม)]</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) / ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ ในสังกัดอบต.หนองชัยศรีทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 121 คน อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 236,265 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง โรงเรียนบ้านศรีภูมิ และโรงเรียนบ้านกระเบื้อง มีเด็กนักเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1 - ป.6) จำนวน 571 คน อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,114,935 บาท</p>	1,351,200			271,132	ต.ค.67 - 30 มี.ค.68	ดำเนินการดำเนินงานแล้ว	งบประมาณคงเหลือ 1,080,068

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	<b>อุดหนุนส่วนราชการ</b> ค่าอาหารกลางวัน	<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขี้ศรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง โรงเรียนบ้านศรีภูมิ และโรงเรียนบ้านกระเบื้อง มีเด็กนักเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6) จำนวน 571 คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,580,400 บาท</p>	2,580,400	โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง โรงเรียนบ้านศรีภูมิ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง	กองการศึกษา	1,283,889	ต.ค.67 – 30 มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณคงเหลือ 1,296,511



## 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

### 7.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนในตำบลหนองชัยศรี	320,000	อบต. หนองชัยศรี	กองการศึกษา	291,900	22 - 27 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณคงเหลือ 28,100
6	โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์	จัดทำโครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์	50,000	ริมสระแก้ว อ.หนองหงส์	กองการศึกษา	3,300	7 - 11 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณคงเหลือ 46,700
7	โครงการพัฒนาความสะอาดในศาสนา สถานี่ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี	ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสะอาดในศาสนสถานในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี	10,000	วัดในพื้นที่ตำบล หนองชัยศรี	กองการศึกษา			ยังไม่ดำเนินการ	

## 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานบริการบริหาร

### 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ	30,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ดำเนินการ	
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	300,000	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยหินใน การดำเนินงาน “โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์”	20,000	อำเภอหนองหงส์	สำนักปลัด	20,000	3 ต.ค. 67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์”	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	อำเภอหนองหงส์	สำนักปลัด			ยังไม่ ดำเนินการ	
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหงส์ (งานรัฐพิธี)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการจัดงาน รัฐพิธี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์”	15,000	อำเภอหนองหงส์	สำนักปลัด	15,000	25 ธ.ค. 67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

## 8.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	120,000	อบต.หนองชัยศรี	กองคลัง			ยังไม่ดำเนินการ	
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยหรือเงินทดแทนกรณีที่พนักงานจ้างหรือลูกจ้าง ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือทำงาน ตามอัตราที่กำหนดรายจ่ายอื่นๆ ที่กำหนดให้จ่ายไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้	8,500	อบต.หนองชัยศรี	กองคลัง			ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	เงินสำรองจ่าย	รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุมาจากภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในกรณีช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย	200,737	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ดำเนินการ	
4	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500	461,456	อบต.หนองชัยศรี	สำนักปลัด			ยังไม่ดำเนินการ	